

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลธรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

๑.๑ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายปลายรมณีย์ ม.๑	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางถมหินกะสะข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๑๒,๐๐๐	พ.ค.- มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-
๒	ก่อสร้างถนน คสล. สายปลายตรี ม.๑	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางถมหินกะสะข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๔,๓๐๐	พ.ค.- มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-
๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายบางไทร-ศรีมงคล ม.๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๔๙๘,๒๐๐	มิ.ย.- ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-
๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลาพ่อตา-ศรีมงคล ม.๓	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๔๙๘,๒๐๐	มิ.ย.- ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-
๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองใน-บางเตย ม.๓	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.	๔๘๐,๑๓๖	มิ.ย.- ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-

๖	ก่อสร้างถนน คสล. สายอินทนิล ม.๔	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๔๙๘,๒๐๐	พ.ค.- มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-
๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายบางคัน-บางครกลอย ม.๔	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๔๙๘,๒๐๐	พ.ค.- มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-
๘	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เพื่อเป็นค่าปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ปรับปรุงอาคาร	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	คชจ.ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. ,ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน ,ค่าเครื่องแบบนักเรียน ,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๒๒๔,๘๖๖	ต.ค.-พ.ย.๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๒๒,๒๖๔.๐๐	-

๒.๒ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมให้เด็กได้บริโภคอาหารที่ถูกโภชนาการครบทุกมื้อ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ	๔๘๐,๘๒๕	พ.ย.-๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๓๑,๖๖๐.๐๐	-

๒	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	-เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ	๘๓๘,๘๐๐	พ.ย.-๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๑๕,๘๐๐.๐๐	-

๒.๓ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๗๕,๑๖๒.๗๕	-

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑๕,๐๐๐	มี.ค.-๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๙,๕๖๐.๖๐	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มสตรี "การส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑๕,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้าง บำรุงรักษาพื้นที่ปลูกป่า ป่าชุมชน พื้นที่ป่าธรรมชาติ ตลอดจนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการร่อนน้ำ ร่อนป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๕,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-

๔.๒ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบำบัดและจัดการขยะ

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑๖๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๕,๘๕๘.๐๐	-

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการการธนาคารขยะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	มี.ค.-๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๕๐,๐๐๐.๐๐	-
๒	งานศูนย์จิตอาสา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-

๕. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๓๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-
๒	โครงการถวายเทียนพรรษาแก่วัดและสำนัก สงฆ์ภายในตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	ก.ค.-๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๔๐,๐๐๐	ต.ค.-๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-
๔	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีวันสารท เดือนสิบ	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๔ หมู่บ้าน ละคร ๑๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	ต.ค.-๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-
๕	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.-๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๖.๑ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	ขยายแนวท่อประปาบ้านนางเจือ ม.๑	๑.ท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕ ยาว ๔.๐๐ ม. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๗๑๐ ท่อน ๒.ท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕ ยาว ๔.๐๐ ม. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๔ ท่อน ๓.ฝิ่งท่อประปาเหล็กเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๒,๘๐๐.๐๐ เมตร	๒๗๐,๔๔๖	เม.ย.-พ.ค.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๗๐,๔๔๖.๐๐	-

๖.๒ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๒๖,๖๐๗.๑๐	
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับ ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-

๖.๓ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุข การอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อ

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน สุนัขและแมว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๒๒,๕๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๙,๘๓๕.๑๐	-
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๒๒,๕๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเลีย และไข้เลือดออก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๔๑,๖๔๐	มี.ค.-๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๐,๔๐๐.๐๐	-
๔	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๒๕,๙๕๐	มี.ค.-๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๗,๓๐๐.๐๐	-
๕	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๕,๕๑๐	มี.ค.-๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๕,๕๑๐.๐๐	-
๖	โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ร่วม รักษาความสะอาดในชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๖,๙๐๐	มี.ค.-๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๒,๓๐๐.๐๐	-

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

๗.๑ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจรรยาและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

๑. แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	เงินสำรองจ่าย	เพื่อใช้กรณีฉุกเฉินบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในตำบลมณีนี	๕๙๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-

๗.๒ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

๑. แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๑๔๒,๔๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ	๙๕๕,๒๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๕๐๐.๐๐	-
๔	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพเพื่อ ส่งเสริม การดูแลสุขภาพ ของประชาชน	๖๐,๐๐๐	ธ.ค.-๖๗	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๖๐,๐๐๐.๐๐	-

๗.๓ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-

๗.๔ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวที ประชาคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-
๒	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑๓,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-

๗.๕ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	งานศูนย์ประสานงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.๑ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เว็บไซต์และ	๘,๐๐๐	ต.ค.-๖๗	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๘,๐๐๐.๐๐	-
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการเลือกตั้ง อบต. เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าตอบแทน ผู้สมัครผู้สมัคร	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-
๓	โครงการอบต.เคลื่อนที่	เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.เคลื่อนที่ ฯ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-
๔	ค่าใช้จ่ายตามหนังสือสั่งการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ อบต. ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๗๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-
๕	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction เป็นอุปกรณ์ Printer,Copier,scanner ภายในเครื่องเดียวกัน มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wifi ได้ จำนวน ๒ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	ม.ค.-๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๕,๘๓๖.๐๐	-
๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)	มีกำลังไฟภายนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที	๒,๕๐๐	ม.ค.-๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๒,๓๐๐.๐๐	-

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๗	โต๊ะทำงาน	โต๊ะเหล็ก ๔ ลีนชัก กว้าง ๑๒๒ ซม. ลีท ๖๖ ซม. สูง ๗๕ ซม. มี อกุญแจลือกคกได้ ๒ อกุญแจ มีที่พัก เท้า จำนวน ๒ ตัว	๑๑,๘๐๐	ม.ค.-๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๑,๐๐๐.๐๐	-
๘	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บี บีทียู	๑๙,๕๐๐	ม.ค.-๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๙,๔๙๐.๐๐	-
๙	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้มีพนักพิง ปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยระบบ ไฮดรอลิก ขาพลาสติก ๕ แฉก มีล้อหมุนได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๕ ซม. ลีท ๕๕ ซม. สูง ๘๕ ซม. จำนวน ๓ ตัว	๖,๖๐๐	ม.ค.-๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๖,๔๐๐.๐๐	-

๔. แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	เครื่องปั๊มรีสูบน้ำ	เครื่องปั๊มรีสูบน้ำ ขนาด ๒" x๒แรง x๒๒๐V จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๗๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-

๘.๒ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๗๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๗๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-	-

