

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลมณีชัย อำเภอกะปอง จังหวัด พังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการคมนาคม

แผน ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไทร - ศรีมงคล ม.๒	๔๘๐,๑๓๖.๐๐	๔๔๙,๗๐๐.๐๐	๓๐,๔๓๖.๐๐	✓	—	—	กุมภาพันธ์	หน่วยดำเนินการ : กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโน - บางเตย ม.๓	๔๗๔,๙๙๖.๐๐	๔๖๔,๗๐๐.๐๐	๑๐,๒๙๖.๐๐	✓	—	—	มีนาคม	หน่วยดำเนินการ : กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบางครก - บางกลาง ม.๔	๔๘๐,๑๓๖.๐๐	๔๔๖,๗๐๐.๐๐	๓๓,๔๓๖.๐๐	✓	—	—	มีนาคม	หน่วยดำเนินการ : กองช่าง
๔	โครงการฝังท่อ คสล.ถนนฝ้ายท่า - ปลายตริ ม.๑	๑๖๖,๑๒๕.๐๐	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๐,๑๒๕.๐๐	✓	—	—	มกราคม	หน่วยดำเนินการ : กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายปลายรมณีย์ ม.๑	๔๘๐,๑๓๖.๐๐	๔๑๙,๐๐๐.๐๐	๖๑,๑๓๖.๐๐	—	—	—	ตุลาคม	หน่วยดำเนินการ : กองช่าง กันเงิน/เบิกจ่ายปี ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายปลายรมณีย์ ม.๑	๔๘๐,๑๓๖.๐๐	๔๑๙,๐๐๐.๐๐	๖๑,๑๓๖.๐๐	—	—	—	ตุลาคม	หน่วยดำเนินการ : กองช่าง กันเงิน/เบิกจ่ายปี ๒๕๖๘
๗	โครงการ จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำอาคารบังคับน้ำบ้านศรีราชา ม.๔	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐	✓	—	—	มกราคม	หน่วยดำเนินการ : กองช่าง
๘	ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๒๐๐.๐๐	๑๖๗,๘๐๐.๐๐	✓	—	—	กุมภาพันธ์	หน่วยดำเนินการ : กองช่าง
๙	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	✓	—	—	ไม่ดำเนินการโครงการ	หน่วยดำเนินการ : กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มฉิม อำเภอกะปง จังหวัด พังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา
แผน ๔ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาซี ศพด.	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓,๘๗๐.๐๐	๑๑,๐๓๐.๐๐	✓	—	—	กุมภาพันธ์	หน่วยดำเนินการ : กองการศึกษา
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๕,๒๙๙.๗๐	๑๔,๗๐๐.๓๐	✓	—	—	มกราคม	หน่วยดำเนินการ : กองการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัด พังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผน ๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มสตรี (ส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	✓	—	—	กันยายน	หน่วยดำเนินการ : สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัด พังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
แผน ๑ เสริมสร้าง บำรุงรักษาพื้นที่ปลูกป่า ป่าชุมชน พื้นที่ป่าธรรมชาติ ตลอดจนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการร้กน้ำ ร้กป่า รักษาแผ่นดิน	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐	—	—	—	ไม่ดำเนินการโครงการ	หน่วยดำเนินการ : สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลมณี อำเภอกะปง จังหวัด พังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผน ๑ สืบสานประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการถวายเทียนพรรษาแก้ววัดและ สำนักสงฆ์ภายในตำบล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๗๘.๐๐	๔,๗๒๒.๐๐	✓	—	—	กรกฎาคม	หน่วยดำเนินการ : กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันสารท เดือนสิบ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	✓	—	—	กันยายน - ตุลาคม	หน่วยดำเนินการ : กองการศึกษา
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีวันสารท เดือนสิบ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	—	—	กันยายน	หน่วยดำเนินการ : กองการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลำน้อย อำเภอกะปง จังหวัด พังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผน ๔ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๔๐๐.๐๐	๓๐,๖๐๐.๐๐	✓	—	—	เมษายน	หน่วยดำเนินการ : กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	✓	—	—	กันยายน - ตุลาคม	หน่วยดำเนินการ : กองการศึกษา
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	—	—	กันยายน	หน่วยดำเนินการ : กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผน ๕ ส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุข การอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าในสุนัขและแมว	๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	✓	—	—	เมษายน	หน่วยดำเนินการ : สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคมลา เรียและไข้เลือดออก	๔๑,๗๖๐.๐๐	๔๑,๗๖๐.๐๐	๐.๐๐	✓	—	—	กรกฎาคม	หน่วยดำเนินการ : สำนักปลัด
๓	โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ ในเด็กวัยเรียน	๒๐,๕๖๐.๐๐	๒๐,๕๖๐.๐๐	๐.๐๐	✓	—	—	กรกฎาคม	หน่วยดำเนินการ : สำนักปลัด
๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม บรมราชกุมารี	๑๗,๖๘๐.๐๐	๑๗,๖๘๐.๐๐	๐.๐๐	✓	—	—	กรกฎาคม	หน่วยดำเนินการ : สำนักปลัด
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคเอดส์	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	—	—	—	ไม่ดำเนินการโครงการ	หน่วยดำเนินการ : สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัด พังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผน ๑ พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขุดลอกหน้าฝายราษฎร์	๒๑๗,๐๘๖.๐๐	๐	๒๑๗,๐๘๖.๐๐	—	—	—	ไม่ดำเนินการโครงการ	หน่วยดำเนินการ : กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลำน้อย อำเภอกะปง จังหวัด พังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
แผน ๑ การจรรจาและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	สนับสนุนจัดตั้งด้านตรวจและจุดตรวจ ร่วมช่วงเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๓๒๑.๐๐	๑,๖๗๙.๐๐	✓	—	—	มกราคม	หน่วยดำเนินการ : สำนักปลัด
๒	สนับสนุนจัดตั้งด้านตรวจและจุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๓๒๑.๐๐	๑,๖๗๙.๐๐	✓	—	—	เมษายน	หน่วยดำเนินการ : สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี อำเภอกะปง จังหวัด พังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
แผน ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	—	—	—	ไม่ดำเนินการโครงการ	หน่วยดำเนินการ : สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัด พังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
แผน ๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	—	—	—	ไม่ดำเนินการโครงการ	หน่วยดำเนินการ : สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัด พังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แผน ๑ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้นำ ชุมชนและกลุ่มต่างๆ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	—	—	—	ไม่ดำเนินการโครงการ	หน่วยดำเนินการ : สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานของบุคลากร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๖,๑๗๘	๑๓,๘๒๒.๐๐	—	—	—	กันยายน	หน่วยดำเนินการ : สำนักปลัด